



Jaarstukken 2022

6.7.2 Toelichting over te hevelen investeringsbudgetten groter dan € 100.000

Dorpscentrum Infrastructuur

De infrastructuur is grotendeels gereed bij de Laan van Meerwijk, de Koningin Maximalaan, de Thamerlaan, de Prinses Christinalaan en de Prinses Irenelaan. Begin 2023 starten de werkzaamheden voor de rotonde Van Ghentlaan - Koningin Maximalaan en het fietskruispunt ter hoogte van de Zijdelweg en de Koningin Maximalaan (zuid-oost zijde). Bij de 2e turap 2022 is het oorspronkelijke budget van € 7,0 miljoen opgehoogd met € 0,5 miljoen. Tegelijkertijd is besloten €0,5 miljoen over te hevelen naar 2023 voor afronding van het project in 2023. Ook de restantbudgetten van 2022 ad € 0,79 miljoen aan uitgaven en € 0,36 miljoen aan inkomsten worden overgeheveld naar 2023.

Infrastructurele maatregelen scouting en Huisvesting scouting

Op 3 februari 2022 heeft de raad besloten de locatie tussen het noordelijke pareerterrein en het voormalige waterreservoir aan te wijzen als locatie voor de herhuisvesting van de Scouting Admiralengroep. Daartoe is een investeringsbudget van € 260.000 toegekend voor het bouwrijpmaken van de gronden en het uitvoeren van de benodigde infrastructuurle maatregelen. Voorwaarde voor inzet van dit investeringsbudget is een vastgesteld bestemmingsplan.

In het voorjaar van 2022 is de Scouting gestart met het maken van een ontwerp voor deze nieuwe locatie en is ook gestart met de benodigde onderzoeken ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan. Verwacht wordt dat de bestemmingsplanprocedure in het tweede kwartaal van 2023 gestart zal kunnen worden en het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2023 aan de raad kan worden voorgelegd. Uitvoering wordt verwacht in 2024.

Gladheidsbestrijding

De opdracht tot het bestellen van het te vervangen materiaal is gegeven, maar helaas zijn de levertijden op dit moment door alle perikelen in de wereld (oorlog Oekraïne en destijds corona) dusdanig lang dat het noodzakelijk is om het budget van €130.000 over te hevelen naar 2023.

Rioleringsinvesteringen

Op het totale budget aan rioleringsinvesteringen is € 2,37 miljoen nog niet besteed. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023. Daar waar dit overgehevelde bedrag niet voldoende is voor afronding van de lopende projecten, wordt dit aangevuld vanuit het rioleringsbudget van het huidige GRP en/of het rioleringsbudget 2023. Voor de volgende rioleringsprojecten gaat het om overheveling van budgetten groter dan € 100.000:

Couperuslaan

Door een langere voorbereiding en leverantieproblemen van materialen lopen de werkzaamheden door tot medio 2023.

De Kwakel centrum vervangen riolering

De ontwikkeling rondom Dorpscentrum De Kwakel heeft enige vertraging opgelopen. Volgens planning worden de werkzaamheden medio 2023 uitgevoerd.

Dorpscentrum Uithoorn Riolering

Van een aantal geplande complexe werkzaamheden aan de riolering (aansluiting Zijdelmeer, Amstelplein) is de uitvoering opgeschoven naar 2023. Ook de rotonde Koningin Maximalaan met de Admiraal van Ghentlaan wordt aangelegd in 2023.

Renoveren riolering Achterberglaan en Evenementenlaan

De werkzaamheden zijn in 2022 voorbereid en de aanbesteding is in de afrondende fase. Door de verkeersmaatregelen op de Zijdelweg ten behoeve van de Uithoorlijn was de verwachting dat de verkeersdruk toe zou nemen in de Achterberglaan. Verkeerskundig is geadviseerd om de werkzaamheden in de Achterberglaan uit te stellen tot na februari 2023.

Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal

Door het uitlopen van de werkzaamheden vervangen vijzel gemaal Alfons Ariënslaan zijn de werkzaamheden vervangen vijzelgemaal Wiegerbruinlaan uitgesteld. Vervolgens moest er gewacht worden op het verleggen van een belangrijke drinkwaterleiding door PWN. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en deze worden in de eerste helft van 2023 afgerond.

Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)

De provincie Noord-Holland is voorbereidingen aan het treffen voor groot onderhoud en onderzoekt ook gelijk of de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd kunnen worden op de kruispunten van de N231 (Legmeerdijk). In het kader van de zogenaamde Potentheorie doet de gemeente hier bijdragen in. Het gaat om een bijdrage van € 200.000. Deze wordt doorgeschoven naar 2024.

Deelneming Invest MRA (InWest Regio BV)

Voor de oprichting van InWest Regio BV hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen. InWest Regio BV neemt voor 50,1% deel aan ROM InWest. De overige 49,9% van de aandelen zijn in bezit van de Nederlandse Staat. ROM InWest stimuleert ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt, waarmee de klimaatdoelen dichterbij worden gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken. Bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw. Het kan tevens leiden tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid. Uithoorn heeft toegezegd deel te willen nemen voor een totaal kapitaal van € 700.000, zijnde 1% van de gemeentebegroting. In 2021 heeft Uithoorn 700 aandelen verkregen, elk 1 euro groot, genummerd aandeel 1 tot en met 700. Voor deze aandelen is het bedrag van € 700 gestort. Het overige deel van de toegezegde inleg (€ 699.300) wordt opgevraagd middels zogenaamde "Capital Calls". Dit houdt in dat niet eerder dan nodig op basis van investeringsvragen uit het bedrijfsleven aan ons gevraagd wordt dit bedrag over te maken. Inmiddels is een deel opgevraagd. Een bedrag van € 629.300 kan worden overgeheveld.

Locatie ontwikkeling Thamen, voorheen Nieuwbouw Vakcollege Thamen

Bij de uitwerking van het plan voor onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen blijkt dat dit een integrale opgave is. Dit vraagt extra onderzoek, kosten en tijd. Daarom is bij de 2e turap 2022 het voorbereidingsbudget voor de nieuwbouw van het Locatieontwikkeling Thamen – voorheen Vakcollege Thamen opgehoogd. Aangezien het een ophoging van het budget

voor de huidige fase van voorbereiding betreft en deze wordt afgerond in 2023, wordt het restantbudget van € 108.000 overgeheveld naar 2023.

Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen 2022 (interieur en installaties)

Het restantbudget voor bedrijfshulpmiddelen van € 394.700 (interieur € 329.200 en installaties € 65.500) wordt overgeheveld naar 2023. Dit is nodig vanwege een brede Nederlandse (Europese) leveringsproblematiek van bepaalde producten, het in overleg doorschuiven van bepaalde projecten vanwege allereerst de coronacrisis en later de inzet van team ID en de werkbelasting hierdoor voor de vluchtelingenopvang.

VROM startersleningen

Van het in 2010 en 2014 door de raad beschikbaar gestelde bestedingsplafond voor het verstrekken van startersleningen resteert nog een budget van € 192.400. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2023.

Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege

Voor het Alkwin Kollege is een Rijkssubsidie toegekend van € 190.500. Het Alkwin Kollege gaat hiermee, en met eigen middelen, het ventilatiesysteem van het schoolgebouw verbeteren. Dit is nodig omdat het schoolgebouw niet voldoet aan de huidige ventilatienormen. Een deel van de werkzaamheden zoals beschreven in de subsidieaanvraag is uitgevoerd in 2022. Voor uitvoering van de overige werkzaamheden wordt het restantbudget van € 129.600 overgeheveld naar 2023.